


Hoja 1 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DESARROLLO URBANO
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA				
22	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No 5 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

I. PARTICIPANTES

ING. OSCAR BUSTAMANTE  
ING. MARIO BERNAL  
ING. NUBIA ARELLANO

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

*[Handwritten signatures]*

II. OBJETO


III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

*Se leyó a los presentes el ACTA N° 4 de Comité de Consultoría y fue aprobado y firmado por los presentes en señal de aceptación*

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS

1. Revisión Cronograma de trabajo aprobado
- 2.

Hoja 2 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DESARROLLO URBANO
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA				
22	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				


CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No		5	DE COMITE DE	
SUMINISTRO <input type="checkbox"/>	CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/>	OBRA <input type="checkbox"/>	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/>	

#### A. DECISIONES TOMADAS

1. REVISIÓN CROMOGRAFIA DETRABAJOS.
- 1.1. INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA TRAMO LA GULA VERDE - ~~LOS~~ EL CARRERA.  
 LA presente Actividad Finalizó el 19 DE DICIEMBRE - 2004  
 LOS RESULTADOS DE LABORATORIO, Se entregaron el 30 DE DICIEMBRE  
 de 2004 y el 7 de Enero de 2005 se entregó EL DISEÑO DE LA  
 ESTABILIDAD Y EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y  
 TERRAPLENOS.
- 1.2. Investigación Geotécnica TRAMO LAS PALMAS - LOS RIOS. -

13.

Hoja 3 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> BOGOTÁ D.C. <small>INSTRUMENTO DE DESARROLLO URBANO</small>
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA				
22	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. IDU-UEL-20-258-2003

ACTA No 5 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

#### VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA  DÍA  Diciembre MES  2004 AÑO  8:00 A.M.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los


Veintidos  ( 22 ) días del mes de  Diciembre de  2004

(Firma)

(Nombre) OSCAR ALFONSO BUSTAMANTE PERA

Interventor

Original Dependencia responsable del contrato  
1ra copia Interventor  
2da copia Contratista

Hoja 1 de 3 Fecha 22   Diciembre   2004 DD    MM    AA	<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL</b> <b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b> <b>OFICINA ASESORA</b> <b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>TÉCNICA</b> <b>DE CONSTRUCCIONES</b> <b>DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTITUTO</small> <small>DE DESARROLLO URBANO</small>
---	--	---	---

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No 5 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐    CONSULTORIA ☒    OBRA ☐    DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

---

**I. PARTICIPANTES**

Ing. Oscar Bustamante- \_\_\_\_\_

Ing. Mario Bernal \_\_\_\_\_

Ing. Nubia Abril \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**

*[Signature]* \_\_\_\_\_

*[Signature]* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

**II. OBJETO**

Seguimiento al Contrato.

---

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se leyó el acta anterior y se firmó en señal de aceptación y aprobación.


---

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

---


**V. TEMAS TRATADOS**

1. Revisión Cronograma de Trabajo aprobado.

Hoja 2 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <small>DEPARTAMENTO DE</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>		
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA						
22	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA						
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003									
			ACTA No		5		DE COMITE DE		
SUMINISTRO		<input type="checkbox"/>	CONSULTORIA		<input checked="" type="checkbox"/>	OBRA		<input type="checkbox"/>	
								DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	<input type="checkbox"/>



*Mubizuel C*

Hoja 1 de 1		SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
Fecha		DIRECCIÓN TÉCNICA		
15	Diciembre 2004	OFICINA ASESORA		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. IDU-UEL-20-258-2003

ACTA No. 4 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

I. PARTICIPANTES

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

ING. MARIO F. Bernal URRUTAS - COORDINADOR IDU	<i>[Signature]</i>
ING. OSCAR BUSTAMANTE FELIX - INTERVENIENTE	<i>[Signature]</i>
ING. VIBIA ABEL CONTRERAS - DIR. PROYECTO	<i>[Signature]</i>
ING. Leyla Montenegro CALDERON - ING. FORESTAL Y COORDINADOR PROYECTO	<i>[Signature]</i>

II. OBJETO

1.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS

1. EXPLORACION DEL SUELO. (EXPLORACION DE CAMPO Y LABORATORIO de la SUBSISTANTE)
2. ANCHO DE LA CALZADA
3. TOPOGRAFIA
4. REUNION SOCIAL con las COMUNIDADES DE LAS VEREDAS LAGUNA VERDE - EL CARMEN, LAS PALMAS - LOS RIOS.
5. INVENTARIO FORESTAL
6. DISEÑO GEOMETRICO - VIA LAGUNA VERDE - EL CARMEN
7. DISEÑO GEOMETRICO - VIA LAS PALMAS - LOS RIOS.
8. REUNION DEL Cronograma de TRABAJOS.
9. REGISTRO FOTOGRAFICO en los INFORMES.
10. DEFINICION VISUAL de los TECNICOS DE CONSULTORIA e INTERVENCIÓN PARA las diferentes AREAS

Hoja 2 de 4

Fecha

15 Diciembre 04

DD MM AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
OFICINA ASESORA  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA



CONTRATO No. IDU -258-2003

ACTA No 4 DE comité de

☐ CONSULTORIA

☐ OBRA

☒ DISEÑO Y CONSTRUCCION

A. DECISIONES TOMADAS

1. EXPLORACION DEL SUELO (EXPLORACION DE CAMPO Y LABORATORIO DE LA SUBRASANTE ...  
El Consorcio Diseño Estructural Informa a la Interventoria que los trabajos aquí descritos, se iniciaron el 15 de diciembre de 2004 y se ejecutaron siguientes levantamientos de la "Guía para la Ingeniería Geotécnica" emitida por la Interventoria al Consultor.  
La Interventoria de la Construcción que el inicio de esta actividad, se realizó con un retraso de doce (12) días de atraso, y a raíz de lo cual se solicita al Consultor Incrementar los recursos materiales y humanos para compensar los atrasos incurridos. El Consultor se compromete a terminar la actividad aquí descrita el día 24 de diciembre de 2004.
2. ANCHO DE LA CALZADA. - CONSULTA EL "MANUAL TECNICO PARA DISEÑO 600 me' TRILLO DE CARRETERAS" DE INVIA, SE ADOPTA PARA LAS VÍAS TERCERIAS LAGUNA VERDE - EL CARMEN; LAS PALMAS - LOS RIOS TOHAA PARA EL DISEÑO DEL ANCHO DE CALZADA, UNA LONGITUD DE 5 HTS Y CARRIL DE DISEÑO DE 2.50 m' de longitud.
3. TOPOGRAFIA.
- 3.1. TOPOGRAFIA - VIA LAGUNA VERDE - EL CARMEN.  
El Consorcio Diseño Estructural Informa a la Interventoria que la TOPOGRAFIA PRELIMINAR se terminó el 29 de mayo de 2004, que los trabajos de LOCALIZACIÓN DEL CISE, NIVELACION DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES se ejecutaron y finalizaron el 14 de dic-2004. Se aclara que la nivelación de las secciones transversales inicio el 13 de dic-2004 y a la fecha se ha ejecutado hasta el kilómetro uno. La longitud total del trazo es de 2.6 Km aprox. El Consultor Preve Terminar la nivelación de las secciones transversales para el 22 de diciembre de 2004.
- 3.2. TOPOGRAFIA - VIA LAS PALMAS - LOS RIOS. - El Consorcio Diseño Estructural Informa a la Interventoria, que se realizó la TOPOGRAFIA PRELIMINAR el 13 de diciembre de 2004, con un retraso de 15 días de atraso de acuerdo al cronograma de trabajo aprobado. Debido a la necesidad de trazar y evaluar una segunda alternativa, a causa de las dificultades topográficas (escarpes) y geológicas y geotécnicas, presentes en la primera alternativa, recomendada durante el mes de enero de 2004. EVALUADA FISICAMENTE ESTA SEGUNDA ALTERNATIVA, se por el Consultor y el Interventor, en visita realizada el 13 de dic-2004, se encontró que el trazado se incrementa en un 40% aprox, respecto a la primera alternativa y geológica y geotécnica es similar a las anteriores. Por los trabajos, especialmente, el estudio de PLACIO RUBIANO, se ocuparon el día de la visita a la segunda alternativa. En este proceso se presentó un retraso de los quince (15) días mencionados. Se conviene entre el Consultor y la Interventoria debido a las razones justificadas aquí mencionadas, TERMINAR LA LOCALIZACION DE LESE Y LA NIVELACION DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES DESDE el Consultor, el 12 de enero de 2005.
4. REUNION SOCIAL CON LAS COMUNIDADES DE LAS VEREDAS LAGUNA VERDE - EL CARMEN, LAS PALMAS - LOS RIOS.  
En Reunión realizada en la (CAGS) del IDU el 10 de diciembre de 2004, se acordó con el IDU (Dr. Julio CESAR Higuera) El Consorcio Diseño Estructural (Ing. WILLY MONTENEGRO) e Interventoria (Ing. OSCAR RUSTAMANTE), convocar a las comunidades y propietarios de los predios afectados por el proyecto (VEREDAS LAGUNA VERDE - EL CARMEN, LAS PALMAS - LOS RIOS), A UNA REUNION el día 17 de diciembre de 2004, a las 9 AM en PARA RETH.



# V. TEMAS TRATADOS

Hoja 3 de 4		
Fecha		
15	Diciembre	04
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
OFICINA ASESORA  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA



CONTRATO No. IDU-258-2003

ACTA No 4 DE comité de

☐ CONSULTORIA

☐ OBRA

DISEÑO Y CONSTRUCCION

## A. DECISIONES TOMADAS

5. INVENTARIO FORESTAL - SE ACEPTA QUE EL AREA DE LA CUBIERTA FORESTAL SE DETERMINE TANTO CON GPS COMO MEDIANTE MEDICION EN FOTOGRAFIAS AEREAS.

### 6. DISEÑO GEOMETRICO

6.1 DISEÑO GEOMETRICO VIA LAGUNA VERDE - EL CARMEN.  
A LA FECHA SE LOCALIZO CUPIANTA Y EN CAMPO EL CISE - EN CUANTO A LA NIVELACION DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES APLICAR LO MENCIONADO EN EL NUMERAL 3.1 DE LA PRESENTE ACTA.

EL CONSULTOR PUEDE EJECUTAR EL DISEÑO DE LA RASANTE Y DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES EN LOS PUNTOS FIJADOS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJOS APROBADO.

7. ~~DISEÑO GEOMETRICO VIA LAS PALMAS - LOS RIOS~~  
PARA LA LOCALIZACION TOPOGRAFICA DEL EJE Y LA NIVELACION DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES, APLICAR LO MENCIONADO EN EL NUMERAL 3.2 DE LA PRESENTE ACTA. PARA EL DISEÑO GEOMETRICO, EL DISEÑO DE LA RASANTE (VERTICAL Y HORIZONTAL) Y LAS SECCIONES TRANSVERSALES EN VIRTUD DE LA JUSTIFICACION MENCIONADA EN EL NUMERAL 3.2 DE LA PRESENTE ACTA PARA ACIARAR EL ATIPSO EN LA TOPOGRAFIA, EL CONSULTOR PUEDE TERMINAR LA ACTIVIDAD MENCIONADA EN EL PRESENTE SUB NUMERAL DEBIDO A LA JUSTIFICACION MENCIONADA EN EL NUMERAL 3.2 DE LA PRESENTE ACTA. ASI: EL DISEÑO DE LA RASANTE SE TERMINARA EL 12 DE ENERO DE 2005. EL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES SE TERMINARA POR PARTE DEL CONSULTOR EL 26 DE ENERO DE 2005.

8. REVISION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO - LA REVISION SE EFECTUA DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LOS NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DE LA PRESENTE ACTA.


9. LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONSULTOR ANEXAR REQUISITOS FOTOGRAFICOS DE SITIOS Y SITUACIONES CRITICAS EN CADA INFORME.

10. REUNION Y VISITA DE LOS TECNICOS DE CONSULTORIA E INTERVENIDORIA PARA REVISAR Y AJUSTAR LOS TRABAJOS DE CAMPO Y DISEÑOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES AREAS.

SE ACUERDA EFECTUAR UNA VISITA DE CAMPO CON LOS ESPECIALISTAS DE CONSULTORIA DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE LA INTERVENIDORIA.

PARA REVISAR Y AJUSTAR LOS TRABAJOS DE CAMPO Y DISEÑOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES AREAS, EL DIA TRECE (13) DE ENERO DE 2005 SE EFECTUARAN LA VIA LAGUNA VERDE - EL CARMEN Y LA VIA LAS PALMAS - LOS RIOS. SE PUEDE QUE LA VISITA DURARA DOS DIAS.

*[Handwritten signature]*

Hoja 3 de 3		SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTO DESARROLLO URBANO
Fecha		DIRECCIÓN TÉCNICA				
15	Diciembre	OFICINA ASESORA				
DD	MM	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No. 4

DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐

CONSULTORIA ☒

OBRA ☐

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☒

*[Large area with diagonal lines, likely a placeholder for a drawing or signature]*

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 22 Diciembre 2004 10:30 A.M.  
DÍA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los


Quince (15) días del mes de Diciembre de 2004  
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) OSCAR ALFONSO BUSTAMANTE PEÑA

Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato  
1ra copia : Interventor  
2da copia : Contratista

Hoja 1 de 3	<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL</b> <b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b> <b>OFICINA ASESORA</b> <b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	TÉCNICA	 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <b>INSTRUMENTO</b> <b>DESARROLLO URBANO</b>
Fecha		DE CONSTRUCCIONES	
15 Diciembre 2004		DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	
DD MM AA			

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No 4 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

**I. PARTICIPANTES**

Ing. Mario F Bernal Vargas-Coordinador IDU  
 Ing. Oscar Bustamante Peña-Interventor  
 Ing. Nubia Abril Contreras-Dir Proyectos Consultor  
 Ing. Leyla Montenegro-Ing. Forestal y Coordinador Proyecto Consultor

**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**

*[Handwritten signatures]*

**II. OBJETO**

Seguimiento al contrato.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**


Se levó el acta anterior y se firmó en señal de aceptación y aprobación.

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

--

**V. TEMAS TRATADOS**

1.Exploración del suelo.(Exploración de campo y laboratorio de la subrasante).2.Ancho de la Calzada.3.Topografía.4.Reunión social con las comunidades de las Veredas Laguna Verde-El Carmen; Las Palmas-Los Ríos.5. Inventario Forestal.6.Diseño Geométrico-Vía Laguna Verde-El Carmen.7. Diseño Geométrico-Vía Las Palmas-Los Ríos.8. Revisión del Cronograma de Trabajos.9. Registro Fotográfico en los Informes.10. Reunión y visita de los Técnicos de Consultoría e Interventoría para revisar y ajustar los trabajos de campo y diseños efectuados en las diferentes áreas.

Hoja 2 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> BOGOTÁ D.C. INGENIERIA DESARROLLO URBANO
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
15	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS		
CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003							
ACTA No. 4 DE COMITE DE SUMINISTRO <input type="checkbox"/> CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/>							

#### A. DECISIONES TOMADAS

1. Exploración del Suelo. (Exploración de campo y laboratorio de la subrasante). El Consorcio Diseño estructural informa a la Interventoría que los trabajos aquí descritos, se iniciaron el 15 de diciembre de 2.004 y se ejecutarán siguiendo los lineamientos de la " Guía para la Investigación Geotécnica" entregada por la Interventoría al Consultor. La Interventoría deja constancia que el inicio de esta actividad, se realiza con doce (12) días de atraso; razón por la cual, se solicita al Consultor incrementar los recursos materiales y humanos para compensar los atrasos incurridos. El consultor se compromete a terminar la actividad aquí descrita el día 24 de diciembre de 2.004

2. Ancho de la calzada.- Consultado el "Manual técnico para diseño geométrico de carreteras" de INVÍAS, SE ADOPTA PARA LAS VÍAS TERCARIAS Laguna Verde-El Carmen; Las Palmas-Los Ríos tomar para el diseño como ancho de calzada, una longitud de 5 mts y carril de diseño de 2.50 Mt de longitud.

3. Topografía.- 3.1. Topografía-Laguna Verde-El Carmen.- El Consorcio Diseño Estructural informa a la Interventoría que la topografía preliminar, se terminó el 29 de noviembre de 2.004, que los trabajos de localización del eje, nivelación de las secciones transversales se ejecutaron y finalizaron el 14 de diciembre de 2.004. Se aclara que la nivelación de las secciones transversales inició el 3 de diciembre de 2.004 y a la fecha se ha ejecutado hasta el kilómetro 1. La Longitud total del tramo es de 2.6 Km, aprox. El Consultor prevee terminar la nivelación de las secciones transversales para el 28 de diciembre de 2.004. 3.2. Topografía-Vía Las Palmas-Los Ríos.- El Consorcio Diseño estructural informa a la Interventoría que realizó la topografía preliminar el 13 de diciembre de 2.004, con quince (15) días de atraso de acuerdo al cronograma de Trabajos aprobado., debido a la necesidad de trazar y evaluar una segunda alternativa, a causa de las dificultades topográficas (escarpes) y geológicas y geotécnicas presentadas en la primera alternativa, recorrida durante el mes de enero de 2.004. Evaluada físicamente esta segunda alternativa, por el Consultor y el Interventor, en visita realizada

el 3 de diciembre de 2.004, se encontró que el trazado se incrementaba en un 40% aprox., respecto a la primera alternativa y geológica y geotécnicamente eran similares; pero los propietarios, especialmente el sr. Plácido Rubiano, se opusieron el día de la visita a la segunda alternativa. En este proceso se presentó un retraso de los quince (15) días mencionados. Se conviene entre el Consultor y la Interventoría debido a las razones o justificaciones aquí mencionadas, terminar la localización del eje y la nivelación de las secciones transversales por parte del Consultor el 12 de enero de 2.005.


4. Reunión social con las comunidades de las Veredas Laguna Verde-El Carmen; Las Palmas-Los Ríos.- En reunión realizada en la (OAGS) del IDU el 10 de diciembre de 2.004, se acordó entre el IDU (Dr. Julio Cesar Higuera), el Consorcio Diseño estructural ( Ing. Leyla Montenegro) e Interventoría ( Ing. Oscar Bustamante); convocar a las comunidades y propietarios de los predios afectados por el proyecto( Veredas Laguna Verde-El Carmen, Las Palmas-Los Ríos) a una reunión el día 17 de diciembre de 2.004, a las 9 A.M. en Nazareth. La Interventoría solicita al " Consorcio Diseño Estructura" convocar especialmente al Sr. Plácido Rubiano

5. Inventario Forestal.- Se acepta que el área de la cubierta forestal, se determine tanto con GPS como mediante medición mediante fotografías aéreas.

6. Diseño Geométrico.- 6.1. Diseño Geométrico Vía Laguna Verde-El Carmen. A la fecha se localizó en planta y en campo el eje. En cuanto a la nivelación de las secciones transversales aplica lo mencionado en el numeral 3.1. de la presente acta. El Consultor prevee ejecutar el diseño de la rasante y de las secciones transversales en los plazos fijados en el Cronograma de Trabajos aprobados.

7. Diseño Geométrico Vía Las Palmas-Los Ríos.- Para la localización topográfica del eje y la nivelación de las secciones transversales, aplica lo mencionado en el numeral 3.2. de la presente acta. Para el diseño geométrico, el diseño de la rasante (vertical y horizontal) y las secciones transversales, en virtud de la justificación mencionada en el numeral 3.2. de la presente acta para aclarar el atraso en la topografía; el Consultor prevee terminar la actividad mencionada en el presente subnumeral, debido a la justificación mencionada en el numeral 3.2. de la presente acta, así: El diseño de la rasante se terminará el 20 de enero de 2.005. El diseño geométrico de las secciones transversales se terminará por parte del Consultor, el 26 de enero de 2.005

8. Revisión del Cronograma de Trabajo.- La revisión se efectuó de acuerdo a lo mencionado en los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 de la presente acta.

Hoja 3 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> BOGOTÁ D.C. <small>INSTRUMENTO DE DESARROLLO URBANO</small>
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
15	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS		

CONTRATO No. IDU-UEL-20-258-2003

ACTA No 4 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

9. La Interventoría solicita al Consultor, anexar registros fotográficos de sitios y situaciones críticas en cada informe

10. Reunión y visita de los Técnicos de Consultoría e Interventoría para revisar y ajustar los trabajos de campo y diseños efectuados en las diferentes áreas.-Se acuerda efectuar una visita de campo con los especialistas del Consorcio Diseño Estructural y de la Interventoría para revisar y ajustar los trabajos de campo y diseños efectuados en las diferentes áreas, el día trece (13) de enero de 2.005, se recorrerán la vía Laguna Verde-El Carmen y la vía Las Palmas-Los Ríos. Se prevee que la visita durará dos días.

#### VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 22 Diciembre 2004 10:30 A.M.  
DÍA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los

Quince ( 15 ) días del mes de Diciembre de 2004  
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) OSCAR ALFONSO BUSTAMANTE PEÑA

Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato  
 1ra copia : Interventor  
 2da copia : Contratista

Hoja 1 de 3		SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA	
Fecha		DIRECCIÓN TÉCNICA			
9	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		



CONTRATO No. IDU-UEL-20-258-2003

ACTA No

3

DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐

CONSULTORIA ☒

OBRA ☐

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

I. PARTICIPANTES

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

OSCAR BUSTAMANTE PERA - INTERVENTORIA

RUBY ROJAS PARRA - INTERVENTORIA

CELSO FERRER FORERO - INTERVENTORIA

JULIA ARUTENEGRO - CONSULTOR

JULIA ABRIL - CONSULTOR

JOSE HERNANDEZ ALVAREZ - CONSULTOR

II. OBJETO

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA


IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS

1. EXPLORACION DEL SUELO ACORDE A GUÍAS GEOTECNICAS ENTREGADAS POR LA INTERVENTORIA A LA CONSEJO DISEÑO ESTRUCTURAL.-

2. LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE BOMBAS PARA DEPOSITO DE ESCOMBROS.-

3. ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DEL CONSULTOR A LA INTERVENTORIA.  
SE ENVIARE

Hoja 2 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DESARROLLO URBANO
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA				
9	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. IDU-UEL-20-258-2003

ACTA No

3

DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐

CONSULTORIA ☒

OBRA ☐

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

#### A. DECISIONES TOMADAS

1. EXPLORACIÓN DEL SUELO, ACORDE A BUINAS GEOTECNICAS ENTRE GAPS POS LA INTERVENTORIA AL CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL.

SE CONVIENE INICIAR LOS TRABAJOS DE EXPLORACION DEL SUELO, A MAS TARDAR, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2004 LA INTERVENTORIA ACIARA AL CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL QUE LA DEMORA EN INICIAR LOS TRABAJOS HASTA LA FECHA ES INHABITABLE UNICAMENTE AL CONSULTOR.


LA EXPLORACION DEL SUELO DEBE EJECUTARSE ACOMPAÑADA DE LA IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE FUENTES DE MATERIALES CERCA A LA ZONA DE LAS VIAS CONTRATADAS, EN FORMA TOPOGRAFICA, EVALUACION GEOLOGICA, EVALUACION GEOTECNICA, DISTANCIA AL ZONA DE PROYECTOS, VIABILIDAD DE EXPLORACION, ENSAYOS, Y VOLUMENES DE LOS MATERIALES LAS FUENTES DE MATERIALES A IDENTIFICAR Y LOCALIZAR SON DE MATERIALES PRECIADOS UTILIZAN EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

2. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE BOTADEROS. LA INTERVENTORIA RECUERDA AL CONSULTOR LOCALIZAR E IDENTIFICAR TOPOGRAFICAMENTE GEOLOGICAMENTE Y GEOTECNICAMENTE, ACORDE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA SUMINISTRADOS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL (CAR).

3. ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DEL CONSULTOR A LA INTERVENTORIA.

SE ACUERDA QUE EL CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL ENTREGARA A LA INTERVENTORIA LOS INFORMES

DE AVANCE CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE/2004, EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2004

Hoja 3 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA				
9	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No

3

DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐

CONSULTORIA ☒

OBRA ☐

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

#### VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

DÍA

Diciembre

MES

2004

AÑO

10:30 A.M.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los

Nueve

(Día en letras)

(9)

(Día en números)

días del mes de

Diciembre

de

2004

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) OSCAR ALEJANDRO BUSTAMANTE PEÑA

Interventor

Original

: Dependencia responsable del contrato


1ra copia

: Interventor

2da copia

: Contratista



Hoja 1 de 3			<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL</b> <b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b> <b>OFICINA ASESORA</b> <b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	TÉCNICA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTRUMENTO DE DESARROLLO URBANO</small>
Fecha				DE CONSTRUCCIONES		
9	Diciembre	2004		DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS		
DD	MM	AA				

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No 3 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

**I. PARTICIPANTES**

Oscar Bustamante Peña -Interventoría

Ruby Rojas Parra - Interventoría

Celso Forero - Interventoría

Leyla Montenegro - Consultor

Nubia Abril - Consultor

Jose Manuel Alvarez - Consultor

**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**

**II. OBJETO**

Seguimiento al Contrato.


**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se leyó el acta anterior y se firmó en señal de aceptación y aprobación.

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

**V. TEMAS TRATADOS**

1. Exploración del Suelo acorde a Guías Geotécnicas entregadas por la Interventoría al Consorcio Diseño Estructural.-2. Localización e identificación de botaderos para depósito de escombros.3. Entrega de Informes por parte del Consultor a la Interventoría.-

Hoja 2 de 3			<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL</b> <b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b> <b>OFICINA ASESORA</b> <b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>TÉCNICA</b> <b>DE CONSTRUCCIONES</b> <b>DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS</b>		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <b>INSTITUTO</b> <b>DESARROLLO URBANO</b>
Fecha						
9	Diciembre	2004				
DD	MM	AA				

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

**ACTA No. 3 DE COMITE DE**

**SUMINISTRO** ☐    
**CONSULTORIA** ☒    
**OBRA** ☐    
**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

#### A. DECISIONES TOMADAS

1. Exploración del Suelo acorde a Guías Geotécnicas entregadas por la Interventoría al consorcio Diseño Estructural .- Se conviene iniciar los trabajos de exploración del suelo, a mas tardar, el 13 de diciembre de 2.004. La Interventoría aclara al Consorcio Diseño Estructural que la demora en iniciar los trabajos hasta la fecha es imputable unicamente al Consultor. La exploración del suelo, debe ejecutarse acompañado de la identificación y localización de fuentes de materiales cercanas a la zona de las vías contratadas en forma topográfica, evaluación geológica, evaluación geotécnica, distancia a la zona de proyectos, viabilidad de explotación, ensayos y volúmenes de los materiales de explotación. Las fuentes de materiales a identificar y localizar son de materiales adecuados a utilizar en estructuras de concreto y estructura del pavimento.

2. Identificación y localización de botaderos.- La Interventoría recuerda al Consultor localizar e identificar topográficamente, geologicamente y geotécnicamente, acorde con los términos de referencia suministrados por la Corporación Autónoma Regiona (CAR).

3. Entrega de Informes por parte del Consultor a la Interventoría.-Se acuerda que el Consorcio Diseño estructural, entregará a la Interventoría, los informes de avance correspondientes a diciembre / 2.004, el día 28 de diciembre de 2.004.

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

Hoja 3 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTRUMENTO</small> <b>DESARROLLO URBANO</b>
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
9	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS		

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No 3 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

#### VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA  Diciembre  2004 10:30 A.M.  
DÍA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los


Nueve ( 9 ) días del mes de Diciembre de 2004  
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) OSCAR ALFONSO BUSTAMANTE PEÑA

Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato  
1ra copia : Interventor  
2da copia : Contratista

Hoja 1 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA				
1	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. IDU-UEL-20-258-2003

ACTA No 2

DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐

CONSULTORIA ☒

OBRA ☐

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

I. PARTICIPANTES

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

MARIO F. BERNAL VARGAS - ~~Dir. Proy. DUS~~ - ~~COORDINADOR IDU~~  
 RUBIA ABEL - ~~Dir. Proy. DUS~~ - ~~DIS. ESTRUCTURAL~~  
 OSCAR BUSTAMANTE PENA - ~~Interventor~~  
 Celso Forero Forero - ~~Geotecnista Interventor~~  
 Leyla Hoytencro - ~~Forestal~~ - ~~CONS. DIS. ESTRUCTURAL~~

*(Handwritten signatures of participants)*

II. OBJETO

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS

1. DEFINICIÓN CORREDORES Y EJE VIA LAAGUA VERDE - EL CARMEN. -  
 A LA FECHA SE ESCOGIO EN FORMA CONJUNTA ENTRE EL CONS. DIS. ESTRUCTURAL Y LA INTERVENCIÓN EL CORREDORES Y EJE GEOTECNICAMENTE E HIDRAULICAMENTE MAS FAVORABLE. TAMBIEN SE TUVO EN CUENTA EL DIS. GEOMETRICO.  
 SE SOLICITA COORDINAR UNA REUNION ENTRE INTERVENCIÓN, COORDINADOR IDU, ASESOR SOCIAL EN CONSULTORIA DIS. ESTRUCTURAL Y LA COMUNIDAD LAAGUA VERDE - EL CARMEN PARA INFORMAR SOBRE LA SELECCIÓN DEL CORREDORES Y EJE.
2. DEFINICIÓN CORREDORES Y EJE VIA PALMAS - RIOS.
3. AVANCE CORREDORES VIAS LAAGUA VERDE - EL CARMEN, PALMAS - LOS RIOS
4. AVANCES VIA PALMAS - LOS RIOS.

DE TRANSITO

*(Handwritten mark)*

Hoja 2 de 3		SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA	
Fecha		DIRECCIÓN TÉCNICA			
1	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATO No. IDU-UEL-20-258-2003					
ACTA No. 2			DE COMITE DE		
SUMINISTRO <input type="checkbox"/>		CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/>		OBRA <input type="checkbox"/>	
				DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/>	




ALCALDIA MAYOR  
BOGOTÁ D.C.  
INSTRUMENTO  
DESARROLLO URBANO

#### A. DECISIONES TOMADAS

1. DEFINICIÓN CORREDOR Y ESE VIA LAGUNA VERDE - EL CARMEN.  
A LA FECHA SE ESCOGIO EN FORMA CONSULTA ENTRE EL CONS. DIS. ESTRUCTURAL Y LA INTERVENCIÓN EL CORREDOR Y ESE. CONSIDERANDO LA HIDRÁULICA MEJORA MAS FAVORABLE. TAMBIEN SE TUVO EN CUENTA EL DIS. GEOMÉTRICO. SE SOLICITA COORDINAR UNA REUNIÓN ENTRE INTERVENCIÓN, COORDINADOR DE ASESOR SOCIAL IDU, CONSEJO DIS. ESTRUCTURAL Y LA COMUNIDAD (NECITA VERDE-EL CARMEN PARA INFORMARLOS SOBRE LA SELECCIÓN DEL CORREDOR EN MENCIÓN.  
SOBRE ESTO SE ESTA DEFINIDO EL DIS. GEOMÉTRICO, (DISEÑO EN PLANTA) SE ESTA ESECUENDO ACTUALMENTE LOCALIZACIÓN Y PLANTACIÓN DEL ESE TOPOGRAFIA CAHENTE.
2. DEFINICIÓN CORREDOR Y ESE VIA PALMAS - LOS RIOS.  
SE DECIDE REALIZAR UNA VISITA CONSULTA ENTRE INTERVENCIÓN Y CONSULTAS, CON SUS ESPECIALISTA DE GEOTECNIA, GEOLOGIA, HIDRÁULICO, SOCIAL, AMBIENTAL, DIS. GEOMÉTRICO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2004 A LA ZONA DE TRABAJO DE LA VEREDA PALMAS - LOS RIOS.  
UNA VEZ SE SELECCIONA EL CORREDOR VIA PALMAS - LOS RIOS, SE COORDINARA CON LA COMUNIDAD, CONSULTAS, INTERVENCIÓN E IDU, UNA REUNIÓN CONJUNTA INFORMATIVA.
3. ANCHO CORREDOR VIAS LAGUNA VERDE - EL CARMEN, PALMAS - LOS RIOS  
PREVIA CONSULTA DEL CONSULTAS E INTERVENCIÓN CON ENTITAS, SE RATIFICA QUE EL ANCHO DEL CORREDOR ACTA DE 20 MTS A LA DRY LADO DE L ESE. TAMBIEN,
4. AVANCE VIA LAS PALMAS - LOS RIOS. -  
SE REPLANTO TOPOGRAFICAMENTE EL CORREDOR VISITADO EN ENERO DE 2004, Y SE EVALUO. ESTA FERIA DE DETERMINAR SU VIABILIDAD EN LA VISITA A REALIZAR EL 3 DE DICIEMBRE DE 2004, DEBIDO A LA PRESENCIA DE LUTITAS CONBURNIENDO NO FAVORABLE A LA VIA.  
TAMBIEN, SE LOCALIZO TOPOGRAFICAMENTE UN SEGUNDO CORREDOR COMO ALTERNATIVA, EL CUAL SERA EVALUADO EN LA VISITA A REALIZAR EL 3 DE DICIEMBRE DE 2004.
5. ESTUDIOS DE TRANSITO. - SE INICIARON LOS AFOROS PARA TOMA DE INFORMACION EN CAMPO, EN EL SITIO ACORDADO ENTRE INTERVENCIÓN Y EL CONS. DIS. ESTRUCTURAL EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2004. LOS AFOROS SE REALIZARAN DURANTE 3 DIAS. (SITIO: )
6. COMITE SOCIO-AMBIENTAL. - SE REALIZARA CONJUNTAMENTE CON EL



Hoja 1 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA DE DESARROLLO URBANO</small>
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
1	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS		

CONTRATO No. IDU- UEL-20-258-2003

ACTA No 2 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

**I. PARTICIPANTES**

Mario Fernando Bernal vargas-Coordinador Técnico IDU

Nubia Abril Contreras-Dir. Proyectos Consultor

Oscar Bustamante Peña-Interventor

Celso Forero Forero-Geotecnista Interventoría

Leyla Montenegro-Ing. Forestal Consultor

**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**

*[Handwritten signature]*

**II. OBJETO**

Seguimiento al Contrato.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se leyó el acta anterior y se firmó en señal de aceptación y aprobación.

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**


--

**V. TEMAS TRATADOS**

1.Definición Corredor y eje vía Laguna Verde-El Carmen.-A la fecha se escogió en forma conjunta entre el Cons. Diseño Estructural y la Interventoría; el corredor y eje geotécnicamente e hidráulicamente mas favorable.También,se tuvo en cuenta el Dis.Geometrico.Se solicita coordinar una reunión entre Interventoría,Coordinador IDU,Asesor Social IDU y del Consorcio Diseño estructural y la Comunidad Laguna Verde-El Carmen para informarles sobre la selección del corredor en mención.

2. Definición Corredor y eje Vía Palmas-Ríos. 3.Ancho Corredor vías laguna Verde-El Carmen: Palmas-Los Ríos.

4.Avances vía Palmas-Los Ríos . 5. Estudios de Tránsito. 6.Comité Socio-Ambiental.

Hoja 2 de 3			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> DESARROLLO URBANO
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
1	Diciembre	2004	OFICINA ASESORA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS		
CONTRATO No. IDU-UEL-20-258-2003							
ACTA No. 2 DE COMITE DE SUMINISTRO <input type="checkbox"/> CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/>							

#### A. DECISIONES TOMADAS

- Definición Corredor y eje Vía Laguna Verde-El Carmen.-A la fecha se escogió en forma conjunta entre el Cons. Diseño estructural y la Interventoría el corredor y eje geotécnicamente e hidráulicamente mas favorable.También, se tuvo en cuenta el Dis. Geométrico. Se solicita coordinar una reunión entre Interventor, Coordinador IDU, Asesor Social IDU, Consorcio Diseño estructural y la Comunidad Laguna Verde-El Carmen para informarles sobre la selección del corredor en mención. Sobre este eje está definido el Dis. Geométrico (Diseño en Planta), se está ejecutando actualmente localización y nivelación del eje topográficamente.
- Definición Corredor y eje Vía Las Palmas-Los Ríos.- Se decide realizar una visita conjunta entre Interventoría y Consultor, con sus especialistas de Geotecnia, Geología, Hidráulico, Social, Ambiental, Dis. Geométrico, el día 3 de diciembre de 2.004 a la zona de trabajo de la vereda Palmas-Los Ríos. Una vez se seleccione el corredor Vía Las palmas-Los Ríos; se coordinará con la comunidad, Consultor, Interventor e IDU, una reunión conjunta Informativa.
- Ancho Corredor Vías Laguna Verde-El Carmen, Palmas-Los Ríos.- Previa consulta del Consultor e Interventor con Invias, se ratifica que el ancho del corredor será de 20 mts a lado y lado del eje.
- Avance Vía Las Palmas-Los Ríos. Se replanteó topográficamente, el corredor visitado en enero de 2.004 y se evaluó. Está pendiente determinar su viabilidad en la visita a realizar el 3 de diciembre de 2.004, debido a la presencia de lutitas con buzamiento no favorable a la vía. También, se localizó topográficamente un segundo corredor como alternativa, el cual será evaluado en la visita a realizar el 3 de diciembre de 2.004.
- Estudios de tránsito.- Se iniciaron los aforos para toma de información en campo, en el sitio acordado entre Interventoría y el Cons. Dis. Estructural el día 1 de diciembre de 2.004. Los aforos se realizarán durante 3 días
- Comité Socio-Ambiental.- Se realizará conjuntamente con el Comité Técnico, el 9 de diciembre de 2.004.



